



St. Ignatius

Bouwig

NR. 1

Maandag 16 november 2009

De bouwplanning voor 16 november (week 47) - 12 februari (week 6)

NIEUWBOUWGEDEELTE:

- 1) **Boren betonpalen - t/m week 49**
- 2) **Slaan van stalen pulspalen - week 48 t/m week 49**
Toelichting: Langs het bestaande gebouw worden nog palen door middel van het pulssysteem aangebracht. Het systeem is ook gebruikt tijdens het fundatieherstel, wat in de afgelopen zomer is uitgevoerd.
- 3) **Aanbrengen bemaling - start week 48 t/m week 5**
Toelichting: Het aanbrengen van de bemaling is op zich een activiteit van korte duur, maar moet een aantal keren aangepast worden aan de gewijzigde omstandigheden als de bouwput steeds dieper is uitgegraven.
- 4) **Aanbrengen stempelnaam - start week 49 t/m week 4**
Toelichting: Bij het ontgraven van de bouwput dienen de damwanden op hun plaats te worden gehouden door middel van een afstempeling. Ook deze activiteit gebeurt in fasen naar gelang de diepte van de bouwput. Uiteindelijk zal op 3 niveaus een zogenaamd stempelraam worden aangebracht.
- 5) **Ontgraven bouwput - start week 50 t/m week 6**
Toelichting: Na het inbrengen van de palen zal gestart worden met het ontgraven van de bouwput. Deze activiteit zal in fasen gaan, om werkzaamheden als aangegeven in punt 3 en 4 uit te kunnen voeren.
- 6) **Verwijderen overbodige paalkoppen (koppensnellen) - start week 50 t/m week 47)**
Toelichting: De in de grond gemaakte betonpalen (zie punt 1) zijn nu feitelijk te lang gemaakt, omdat de heimachine alleen kan werken vanaf het huidige niveau. Bij het ontgraven zullen dus de overbodige stukken betonpalen verwijderd moeten worden. Omdat deze stukken ongewapend zijn, zal het niet veel energie kosten om deze palen op de juiste hoogte in te korten.

VERBOUWGEDEELTE:

- 1) **Resterend sloopwerk - t/m week 49**
- 2) **Gevelherstel - week 51 t/m week 6**
Toelichting: Per gevelgedeelte wordt een steiger gebouwd om de buitenkant van de bestaande gevels aan te pakken. Deze werkzaamheden bestaan uit het opnieuw beglazen van de ramen, het schilderen van de kozijnen en indien nodig reparatie werkzaamheden aan de gevel (kozijnen). Gestart wordt aan de oostzijde (Memlingstraat)
- 3) **Dakherstel - start week 3 t/m week 6**
Toelichting: Om in het gebouw goed van start te kunnen gaan moeten dakwerkzaamheden gereed zijn om eventuele lekkages te voorkomen. In principe wordt op alle daken gewerkt aan het waterdicht maken daarvan.

4) Montage luchtkanalen - start week 2 t/m week 6

Toelichting: Aan het plafond van de verdiepingen worden de hoofdkanalen voor de luchtbehandeling gemonteerd.

N.B. De kerstvakantie op de bouw duurt van 24 december 2009 t/m 3 januari 2010